

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพ	เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพกู้ยืมและสงคืนในเวลาที่กำหนด(เงินเศรษฐกิจชุมชน)	1,032,921.16	-	1,032,921.16	✓	-	-	1 ต.ค.65 ถึง 30 ก.ย.66	เป็นเงินทุนกู้ยืมหมุนเวียนในปีงบประมาณ 2566 ติดตามทวงหนี้อย่างเดียว
2	โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	จัดอบรม ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับอาชีพ	18,000.-	-	18,000.-	-	-	✓	-	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จัดสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่รับผิดชอบ	-	-	-	-	-	-	-	
4	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อาหารประจำถิ่น	จัดกิจกรรมการสาธิตและอนุรักษ์อาหารประจำตำบลหนองบัว	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของงานส่งเสริมการเกษตร	-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรและศึกษาดูงาน จำนวน 1 รุ่น	15,000.-	12,650.-	2,350.-	✓	-	-	18-19 ก.ค.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

แผนงานแผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ จำนวน 1 จุด	35,000.-	31,450.-	3,550.-	✓	-	-	29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค. 66	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ จำนวน 1 จุด	35,000.-	33,275.-	1,725.-	✓	-	-	11 -17 เม.ย. 66	
3	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย	ฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย จำนวน 1 รุ่น	-	-	-	-	-	-		
4	โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบของอบต.	5,000.-	-	5,000.-	-	-	✓		
5	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 ครั้ง/ปี	-	-	-	-	-	-		
6	โครงการดำเนินงานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หนองบัว	บริการและช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชน	20,000.-	-	20,000.-	-	-	✓		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

แผนงานแผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	ส่งเสริม จัดอบรม ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 4 หมู่บ้าน	13,000.-	-	13,000.-	-	-	✓	-	
2	โครงการดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาด	อุดหนุนงบประมาณให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	5,000.-	5,000.-	0	✓	-	-	7 พ.ย.65	
3	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้	คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการเยาวชนต้นกล้าด้านยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่	13,600.-	-	13,600.-	-	-	✓	-	
5	โครงการสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดี	สนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชน	15,470.-	-	15,470.-	-	-	✓	-	
6	โครงการสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน	สืบสานภูมิปัญญาพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน	15,000.-	-	15,000.-	-	-	✓	-	
7	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 1 รุ่น	-	-	-	-	-	-	-	
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	
9	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.หนองบัว	จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับครอบครัว	-	-	-	-	-	-	-	
10	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาคาการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร	จัดรณรงค์แก้ไขปัญหาคาการตั้งครุฑก่อนวัยอันควรให้กับกลุ่มเป้าหมาย	-	-	-	-	-	-	-	
11	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,424,400.-	6,925,300.-	499,100.-	✓	-	-	1 ต.ค.65 - 30 กย.66	
2	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,469,600.-	2,275,200.-	194,400.-	✓	-	-	1 ต.ค.65 - 30 กย.66	
3	โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.-	68,500.-	21,500.-	✓	-	-	1 ต.ค.65 - 30 กย.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมโภชน์ สุขขาวนา หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมโภชน์ สุขขาวนา หมู่ที่ 4 บ้านพุพระ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	365,000.-	341,100.-	23,900.-	✓	-	-	27 มี.ค.66 ถึง 25 พ.ค.66	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน จ.ส.อ.ปรีชา บุญขึ้น ถึงบ้านนางอุทัย ลาวิลาศ หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน จ.ส.อ.ปรีชา บุญขึ้น ถึงบ้านนางอุทัย ลาวิลาศ หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร	281,000.-	262,616.-	18,384.-	✓	-	-	27 มี.ค.66 ถึง 25 พ.ค.66	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ร.ต.ประยงค์ ถึงบ้าน น.ส.อรภิญญา แสวอู หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ร.ต.ประยงค์ ถึงบ้าน น.ส.อรภิญญา แสวอู หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรทางรวมไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร	296,000.-	259,000.-	37,000.-	✓	-	-	4 ก.ค. 66 ถึง 2 ต.ค. 66	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางชุม คล้ายสิงห์ ถึง วันวิสา หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางชุม คล้ายสิงห์ ถึง วันวิสา หมู่ที่ 7 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรทางรวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	137,000.-	128,037.-	8,963.-	✓	-	-	27 มี.ค.66 ถึง 25 พ.ค.66	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายธงชัย แก่นสาร ถึงบ้านนาย วุฒิพัฒน์ แก่นสาร หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายธงชัย แก่นสาร ถึงบ้านนายวุฒิพัฒน์ แก่นสาร หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร ยาว 42.00 เมตร	139,000.-	108,000.-	31,000.-	✓	-	-	4 ก.ค. 66 ถึง 2 ต.ค. 66	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายวิรัตน์ ชูจิตร ถึงบ้านนายบุญลุ่ม เกตุคง หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายวิรัตน์ ชูจิตร ถึงบ้านนายบุญลุ่ม เกตุคง หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร	167,000.-	136,000.-	31,000.-	✓	-	-	4 ก.ค. 66 ถึง 2 ต.ค. 66	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านเจ้าโพ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเจ้าโพ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร	464,000.-	442,000.-	22,000.-	✓	-	-	8 ธ.ค. 66 ถึง 8 มี.ค. 66	
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านบ้านนางรวงทิพย์ ถึงที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนลาดยางถนนเส้นบ้าน นางรวงทิพย์ ถึงที่ดินสาธารณะ กว้าง 5 เมตร ยาว 315 เมตร	462,000.-	448,000.-	14,000.-	✓	-	-	29 มี.ค.66 ถึง 28 พ.ค.66	
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน ร.ต.วิชาญ ถึงที่ดิน น.ส.ชยูนันท์ มีเถื่อน หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน ร.ต.วิชาญ ถึงที่ดิน น.ส.ชยูนันท์ มีเถื่อน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 126 เมตร	125,000.-	95,438.78	29,561.22	✓	-	-	3 ก.ค.66 ถึง 2 ส.ค.66	
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน ร.ต.สมศักดิ์ วิจิตรอักษร ถึงบ้าน ร.ต.แผน วงษ์สาโรจน์ หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน ร.ต.สมศักดิ์ วิจิตรอักษร ถึงบ้าน ร.ต.แผน วงษ์สาโรจน์ หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 137 เมตร	108,000.-	-	108,000.-	-	-	✓	-	
11	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 7	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง กว้าง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 1.80 เมตร	275,000.-	261,000.-	14,000.-	✓	-	-	12 ก.ค. 66 ถึง 9 พ.ย.66	
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากไร่นางสายรุ้ง ห่วงทอง ถึง ไร่นางสาวดวงตา ห่วงทอง หมู่ที่ 5	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากไร่นางสายรุ้ง ห่วงทอง ถึง ไร่นางสาวดวงตา ห่วงทอง 5 บ้านบุเลียบ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร	476,000.-	444,860.-	31,140.-	✓	-	-	6 ธ.ค. 66 ถึง 5 ม.ค. 66	
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากไร่ นายปริดาถึงไร่ นางสะอึ่ง พรนภาเจริญ หมู่ที่ 5	ปรับปรุงถนนลูกรัง จากไร่ นายปริดา ถึง ไร่ นางสะอึ่ง พรนภาเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านบุเลียบ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร	121,000.-	120,000.-	1,000.-	✓	-	-	24 ม.ค. 66 ถึง 23 ก.พ. 66	



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ่ายขาดสะสม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการซ่อมแซมหินคลุก ซอยเซเว่น	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร	44,000.-	41,122.-	2,878.-	✓	-	-	21 ต.ค.65 ถึง 20 พ.ย.65	
2	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน น.ส.กิมเฮียง ศรีเจริญสุข ถึงบ้าน น.ส.ทุเรียน อวยพร หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร	133,000.-	133,000.-	0	✓	-	-	21 ต.ค.65 ถึง 20 พ.ย.65	
3	โครงการซ่อมแซมหินคลุก ซอยภูเขา ถึงไร่เกื้อภรณ์ เจริญศักดิ์ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร	ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	28,000.-	26,168.-	1,832.-	✓	-	-	21 ต.ค.65 ถึง 20 พ.ย.65	
4	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพองดู ถึง บ้าน ร.ต.แผน วงศ์สารโรจน์ หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร	91,000.-	91,000.-	0	✓	-	-	21 ต.ค.65 ถึง 20 พ.ย.65	
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน จ.สอ.ปรีดา ทองใบ ถึงบ้านนางมณฑา สาตศรี หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 457 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 1,828 ตารางเมตร	97,000.-	97,000.-	0	✓	-	-	21 ต.ค.65 ถึง 20 พ.ย.65	
6	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนางมงคล คุ่มประทุม ถึง นางอัญชสา อรุณรัตน์ หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร	59,000.-	59,000.-	0	✓	-	-	21 ต.ค.65 ถึง 20 พ.ย.65	
7	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน น.ส.สมพร สถาปิตานนท์ ถึงเทศบาลลาดหญ้า หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 1,580 ตารางเมตร	83,000.-	83,000.-	0	✓	-	-	21 ต.ค.65 ถึง 20 พ.ย.65	
8	โครงการวางท่อระบายน้ำท่อซีเมนต์ไยหิน หมู่ที่ 7	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ระยะทางยาว 90 เมตร	16,000.-	16,000.-	0	✓	-	-	21 ต.ค.65 ถึง 20 พ.ย.65	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๗ บ้านพุประดู่	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	133,000.-	133,000.-	0	✓			21 ต.ค.65 ถึง 20 พ.ย.65	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านหุบตาพิน	ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านหุบตาพิน	-	-	-	-	-	-	-	
2	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งซัมเมอร์พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านป่านางเยื่อ	เจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งซัมเมอร์พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านป่านางเยื่อ	-	-	-	-	-	-	-	
3	โครงการเป่าล้างบ่อและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พร้อมเครื่องสูบน้ำ บ้านพุกำป็น บ้านนางสมใจ หมู่ที่ 7	เป่าล้างบ่อและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์พร้อมเครื่องสูบน้ำ บ้านพุกำป็น บ้านนางสมใจ หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	-	-	
4	โครงการวางท่อเมนสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 7 บ้านพุกำป็น โดยติดตั้งโซล่าเซลล์ 400 w จำนวน 8 แผง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว 3 แรง พร้อมวางท่อระยะทาง 500 เมตร	วางท่อเมนสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 7 บ้านพุกำป็น โดยติดตั้งโซล่าเซลล์ 400 w จำนวน 8 แผง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว 3 แรง พร้อมวางท่อระยะทาง 500 เมตร	188,000.-	187,000.-	1,000.-	✓	-	-	17 ก.พ.66 ถึง 18 พ.ค.66	



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกประพฤติดนเป็นพลเมืองดีร่วมกับพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม(พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)	ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกประพฤติดนเป็นพลเมืองดีร่วมกับพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม(พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	160,000.-	-	160,000.-	-	-	✓	-	
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ(อบต.ลาดหญ้า)	40,000.-	40,000.-	0	✓	-	-	7 มี.ค.66	
3	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 4	จัดประชุมและให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	-	-	
4	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 5	จัดประชุมและให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	-	-	
5	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 6	จัดประชุมและให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 6	-	-	-	-	-	-	-	
6	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 7	จัดประชุมและให้ความรู้การจัดทำแผนชุมชน หมู่ที่ 7	-	-	-	-	-	-	-	
7	โครงการประชุมประชาคมตำบลหนองบัว	จัดประชาคม ทั้ง 4 หมู่บ้าน	27,300	27,300	0	✓	-	-	23-26พ.ค. 66	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	จัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 1 รุ่น	10,000.-	-	10,000.-	-	-	✓	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษในหมู่บ้าน	จัดฝึกอบรมการคัดแยกขยะเพื่อลดมลพิษในหมู่บ้าน จำนวน 1 รุ่น	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม  
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดซื้อของขวัญสำหรับ ศพด. 4 แห่ง	20,000.-	20,000.-	-	✓	-	-	ม.ค.66	
2	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศพด.	5,000.-	-	5,000.-	-	-	-		
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว 4 ศูนย์	360,205.-	343,213.-	16,992.-	✓	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุดเขียว	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุดเขียว	375,112.-	365,445.-	9,667.-	✓	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่านางเยื่อ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่านางเยื่อ	159,037.-	125,475.-	33,562.-	✓	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุประดู่	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุประดู่	195,967.-	195,967.-	0	✓	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	
4	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขต อบต.หนองบัว จำนวน 4 โรงเรียน	2,046,992.-	2,041,450.-	5,542.-	✓	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	
5	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. และโรงเรียน	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียน จำนวน 1 โรงเรียน 4 ศูนย์	1,163,422.-	1,099,487.18	63,934.82	✓	-	-	ต.ค.65 - ก.ย.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านตำบลหนองบัว	จัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านตำบลหนองบัว ร่วมกับ ทต.หนองบัว	40,000.-	16,767.-	23,233.-	✓	-	-	1 พ.ย. - ธ.ค. 66	
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	250,000.-	100,000.-	150,000.-	✓	-	-	5 ก.ค.66	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	จัดงานประเพณีเข้าพรรษา	5,400.-	2,825.-	2,575.-	✓	-	-	27 ก.ค.66	
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง	31,000.-	8,730.-	22,270.-	✓	-	-	27 พ.ย.66	
3	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์	112,500.-	112,356.-	144.-	✓	-	-	13 เม.ย.66	
4	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	-	-	-	✓	-	-		จัดซุ้ม, พิธีลงนามถวายพระพร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่านางเยื่อ	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่านางเยื่อ	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว และจัดซื้อวัคซีน ตามจำนวน พร้อมดำเนินการบริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	110,000.-	75,600.-	34,400.-	✓	-	-	ม.ค. ถึง ก.ค. 2566	
2	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ 4, หมู่ 5)	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ 4, หมู่ 5)	40,000.-	20,000.-	20,000.-	✓	-	-	8 ส.ค. 66	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ	บริการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบท	100,000.-	-	100,000.-	✓	-	-	ต.ค.65 ถึง ก.ย.66	ใช้งบ สปสช.

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	111,906.-	111,906.-	-	✓	-	-	17 มี.ค. 66	

**ปัญหา/อุปสรรค** - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

**ข้อเสนอแนะ** - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ไม่มีข้อเสนอแนะ